


工程竣工报告


鲁JJ-008-001

工程名称	兰陵县泉山实验学校北扩项目	结构类型	框架结构
工程地址	兰陵县泉山路北段西侧	建设面积	17791m ²
建设单位	兰陵县泉山实验学校	开工日期	2020年09月08日
设计单位	山东大地建筑规划设计有限公司	完工日期	2021年07月10日
监理单位	山东致诚科远工程咨询集团有限公司	合同工期	180 (d)
施工单位	山东东方佳园建筑安装有限公司	工程造价	2628.519268万元


	项目内容	施工单位自检情况
竣工条件具备情况	完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的全部内容
	技术档案和施工管理资料	资料齐全有效
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐全有效
	工程款支付情况	支付至合同款的90%
	工程质量保修书	已出具工程质量保修书
	工程使用说明书	有工程使用说明书
	住宅工程分户验收资料	/
	监督机构责令整改问题的执行情况	全部整改完毕并验收合格
	其他	/


已完成设计和合同约定的各项内容，兰陵县泉山实验学校北扩项目工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

项目负责人(盖注册建造师执业印章): 

企业技术负责人:  陈杰

法定代表人:  (施工单位公章) 2021年12月14日

监理单位结论: 

总监理工程师:  (监理单位公章) 2021年12月14日

竣工工程质量验收报告

质监 3-8

工程名称	兰陵县泉山实验学校北扩项目		
建设单位	兰陵县泉山实验学校		
工程概况	本工程为兰陵县泉山实验学校北扩项目包括 3 个单体工程,1#教学楼建筑面积为 6005 m ² , 2#教学楼建筑面积为 5893 m ² , 3#教学楼建筑面积为 5893 m ² 。结构形式为框架结构, 独立基础, 地上 5 层, 高度为 18.45m, 总建筑面积为 17791 平方米。工程抗震设防烈度为 8 度, 设计使用年限 50 年, 耐火等级为二级, 屋面防水等级为一级。		
验收人员组成情况	竣工 验收参加人员有 建设单位: 兰陵县泉山实验学校 设计单位: 山东大地建筑规划设计有限公司 勘察单位: 山东地矿开元勘察施工总公司 监理单位: 山东致诚科远工程咨询集团有限公司 施工单位: 山东东方佳园建筑安装有限公司		
竣工工程质量检查 (含工程质量控制资料情况)	该工程质量控制资料齐全、有效; 安全和功能检验(检测)报告符合要求, 合格; 实体检查全面, 观感质量验收达到好。		
质量等级 评定情况	合格		
验收组人员(签字):	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>勘察单位项目负责人: </p> <p>设计单位项目负责人: </p> <p>施工单位项目负责人: </p> <p>监理单位总监理工程师: </p> <p>建设单位项目负责人: </p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>刘洋</p> <p>刘艳华</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>2021年12月 7日</p> </div> </div>		

姓名: 刘洋
注册号: 3702743-AY003
有效期至: 2022年12月

