

附件1-1

兰陵县2023年度重点民生实事项目推进情况表（1-3月份）（县级十大项目）

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	牵头单位
1	两河体育公园项目（吴坦河体育公园）	建设“两河体育公园”，占地约13万m ² ，包括常规球类区22处，老年人活动场地7处，儿童活动区1处，智能健身广场4处，休息区2处，普通健身广场1处等。满足群众对运动、健身和休闲的需求，助推全民健康事业发展。	<p>1月：工程进行常规球类区运动场地及健身步道的清表、压实、场地平整。</p> <p>2月：工程进行常规球类区运动场地基层级配砂石、水泥稳定沙施工；健身步道清表、压实、场地平整。</p> <p>3月：常规球类区运动场地混凝土和沥青铺设；健身步道区基层级配砂石、水泥稳定沙施工，智慧健身广场清表、压实、场地平整，公厕的土建；老年活动区进行苗木移植、清表压实地平整。</p> <p>4月：常规球类区运动场地面层铺设，透水砖铺装，停车区清表、压实、场地平整，公厕装饰安装；健身步道路牙和混凝土铺设，智慧健身广场混凝土铺装，老年活动区进行基层级配砂石、水泥稳定沙施工。</p> <p>5月：常规球类区、停车区路沿石铺装，进行常规球类区场地围网安装，公厕装饰安装完工；健身步道塑胶面层铺设，智慧健身广场地面铺装；老年活动区混凝土和沥青铺设。</p> <p>6月：常规球类区运动场地围网安装，座椅、休闲厅、宣传牌安装，常规球类区、厕所2处、停车场1处场地完成建设；健身步道塑胶面层铺设，智慧健身广场地面铺装，老年活动区进行面层铺设，安装围网。</p> <p>7月：工程进行座椅、休闲厅、宣传牌、器材安装，各场地运动器材安装完成，健身步道建设完成，开始竣工清理。</p> <p>8月：完成工程收尾工作，工程竣工。</p>	<p>吴坦河体育公园建设工程于2022年11月开工建设。2022年11月完成爱心广场南北两侧苗木移植，移植面积为17390m²。</p> <p>2022年12月，完成足球场场地基础级配砂石、水泥稳定砂施工，完成工程量为7275m²。2023年1月完成篮球场、羽毛球场、排球场、网球场土方基础施工，2023年2月篮球场、羽毛球场、排球场、网球场基础级配砂石、水泥稳定砂施工，完成工程量为7655m²。一标段常规球场基础部位施工全部完成，三标段进行兰陵路-玉泉路-迎宾路两侧健康步道基础土方清表施工，完成土方施工总工程量的40%。2023年月一标段正在进行球场西侧挡土墙（变更、追加）部位施工已完成，公共厕所基础土方施工，二标段家天下小区东侧苗木移植工作完成，三标段进行健康步道基础土方清表施工完成。</p>	推进正常	县教育体育局

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	牵头单位
2	农村清洁取暖建设项目	通过调查摸底,了解群众意愿,制定农村清洁取暖工作方案,明确技术路线。组织镇街确村确户,建立台账,确保完成农村清洁取暖8000户改造任务。保障群众温暖过冬,满足低碳环保节能需求。	<p>①2月组织召开镇街负责同志座谈会,初步掌握清洁取暖意愿。</p> <p>②3-5月,指导镇街入户调查摸底,了解群众清洁取暖意愿,拟定技术路线。</p> <p>③6月,结合市级方案,制定兰陵县农村清洁取暖工作方案;开展确村确户工作,建立农村清洁取暖改造台账。</p> <p>④7月挂意向需求,招标采购。</p> <p>⑤8月,完成清洁取暖设备招标采购;指导乡镇、街道全力推进农村清洁取暖建设工作,完成年度计划30%左右;</p> <p>⑥9月,指导乡镇、街道全力推进农村清洁取暖建设工作,完成年度计划100%;</p> <p>⑦10月,完成清洁取暖设备调试验收工作;</p> <p>⑧11-12月,指导乡镇、街道开展安全宣传工作,确保清洁取暖设备运行安全,农村清洁取暖用户安全温暖过冬。</p>	组织召开镇街分管负责同志、业务同志召开座谈会,结合前期农村清洁取暖情况,座谈了解群众使用中遇到的问题,了解群众意愿。当前已完成各镇街计划摸底。	推进正常	县住房和城乡建设局
3	全域充电桩体系建设项目	2023年兰陵县全域实施智慧充电桩安装项目,涉及县域15个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区,主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备,包括规划建设137处充电站,其中建设城区规划快充站、企事业单位充电站及乡镇充电站总计77处,小区小型充电站60处。项目建成有效满足群众需求,缓解兰陵县智能充电不足的问题,提升县域管理服务水平。	<p>1月规划选址选定。</p> <p>2月联合设计院、测绘院、供电公司完成设计图纸。</p> <p>3月准备入场。</p> <p>4月建设城区规划的充电桩6处。</p> <p>5月建设城区规划的充电桩7处。</p> <p>6月建设城区及企事业单位规划充电桩7处。</p> <p>7月建设城区及企事业单位规划充电桩7处。</p> <p>8月建设城区及企事业单位规划充电桩6处,小区小型充电站20处,同时设计乡镇充电桩。</p> <p>9月建设城区规划充电桩7处,小区小型充电站20处,做出乡镇充电桩的设计图纸。</p> <p>10月乡镇及企事业单位建设充电桩12处,小区小型充电站20处。</p> <p>11月乡镇及企事业单位建设充电桩12处。</p> <p>12月乡镇及企事业单位建设充电桩13处。</p>	规划选址已选定,已联合设计院、测绘院、供电公司完成设计图纸,准备入场。	推进正常	兰陵城市建设发展有限公司(县住房和城乡建设局)

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3 月项目推进情况	工作成效	牵头单位
4	高标准农田新建和改造提升项目	2023 年兰陵县新建及改造提升高标准农田 11.5 万亩以上,增强农业生产抵御自然灾害的能力,提高生产能力,保障粮食安全。在高规格建设灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等基础设施的基础上,平原区重点以物联网技术为依托,打造数字化农田,建设高标准数字农田科技推广平台、智能虫情、墒情监测等,推进物联网、大数据、移动互联网等信息技术在高标准农田示范区建设中的应用。丘陵区打造高标准梯田,实施梯田工程增加丘陵区有效耕作面积,重点实施地力提升措施,通过堆肥、地力培肥、深耕、覆土等改变耕作层厚度、质量,建设全省高标准农田示范区。	<ul style="list-style-type: none"> ①1 月, 积极对接市局, 争取 2023 年度高标准农田建设任务。 ②2 月, 2023 年兰陵县高标准农田建设项目勘察设计意向公开挂网。 ③3 月, 2023 年度兰陵县高标准农田建设项目勘察设计招标公告挂网。 ④4 月, 2023 年度兰陵县高标准农田建设项目完成勘察设计及实施方案设计。 ⑤5 月, 完成高标准农田实施方案的市级专家评审工作、市级审查批复完成。 ⑥6 月, 财政局出具工程招标控制价, 开始进行施工招标挂网工作。 ⑦7 月, 进行施工招投标工作。 ⑧8 月, 施工招投标工作完成, 施工合同签订完成, 并进行施工前准备工作。 ⑨9 月, 完成施工形象进度的 30%。 ⑩10 月, 完成施工形象进度的 60%。 ⑪11 月, 完成施工形象进度的 80%。 ⑫12 月, 完成主体工程建设。 	已争取 2023 年高标准农田建设项目 16 万亩, 确定各乡镇具体实施区域, 2 月份。2023 年兰陵县高标准农田建设项目勘察设计意向公开已挂网, 3 月份 2023 年度兰陵县高标准农田建设项目勘察设计招标公告挂网, 4 月 12 日开标。	推进正常	县农业农村局

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	牵头单位
5	十八小学校舍建设项目	紧跟城区发展规划,优化学校布局,推进新城区学校建设,规划建设第十八小学,新建2栋4层教学楼、1栋5层综合楼、1栋4层幼儿园,1栋3层餐厅,建筑面积27828平方米。2023年完成建筑主体框架建设。项目建成后,将有效缓解东城新区适龄儿童就学、入托难问题。	1月:开展施工图纸审核 2月:开展工程造价预算评审 3月:文物考古 4月:完成文物考古 5月:完成土地划拨 6月:办理不动产权手续 7月:挂网公示 8月:开展招标投标工作 9月:办理施工许可证,项目开工建设中标施工企业进场 10月:完成基础开挖 11月:完成基础浇筑、回填 12月:主体在建	1月份完成施工图纸审核;2月份完成工程造价预算评审;3月份推进文物考古工作。	推进正常	县教育体育局
6	城区无人管理小区物业全覆盖	分期分批接管全县187个无人管理小区,实行专业化物业服务,着力解决全县无人管理小区物业服务问题,提升无人管理小区人居环境品质,满足广大居民提高美好生活质量需求。	1、2月份完成滨河东片区24个无人管理小区接管任务 2、3月份完成老区北片区42个无人管理小区接管任务 3、4月份完成老区中片区49个无人管理小区接管任务 4、5月份完成老区西片区34个无人管理小区接管任务 5、6月份完成老区东片区38个无人管理小区接管任务	已完成东城新区24个、老城北片区42个无人管理小区接管工作,正按《方案》节点安排开展老城东片区38个无人管理小区接管工作。	推进正常	县住房和城乡建设局

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3 月项目推进情况	工作成效	牵头单位
7	小汶河城区段雨污分流工程及河道整治项目	2023 年兰陵县汶河段雨污分流项目，小汶河全长 8.5 公里，主要建设内容为：主要铺设沿线污水、雨污分流管网 37 公里、雨污分流沟渠建设、引（排）水渠建设。结合现状道路、地块功能、发展需要、道路路幅，合理布置排水管线。项目建成后 will 有效改善城镇生活环境，提高人民群众幸福指数。	<p>1 月对接中规院上海分院市政所完成设计方案。</p> <p>2 月物探和勘探进场进行管线摸排。</p> <p>3 月完成物探和勘探工作，出具部分路段设计图纸。</p> <p>4 月完成招投标，完成设计图纸和中标项目单位施工入场。</p> <p>5 月完成部分路段施工。</p> <p>6 月加快施工进度，对小汶河的河道进行疏通。</p> <p>7 月完成嘉德公司段污水管网敷设和小汶河治理。</p> <p>8 月扩大施工面积，加快施工进度，敷设龙庄至兰陵路的污水管网。</p> <p>9 月完成兰陵路以北所有排入汶河的污水截留。</p> <p>10 月敷设兰陵路至会宝路的污水管网。</p> <p>11 月敷设会宝路至顺河路的污水管网。</p> <p>12 月完成所有污水管网的敷设工作，对排入小汶河的污水全部进行截留，并引入污水管网。</p>	已对接中规院上海分院市政所完成设计方案，已进行物探和勘探进场进行管线摸排，出具部分路段设计图纸。	推进正常	兰陵城市建设发展有限公司（县住房和城乡建设局）

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	牵头单位
8	兰陵城市口袋公园建设项目	高标准完成兰之陵市民公园项目建设，含园路铺装、苗木栽植、景观节点等；对兰陵路与滨河路交汇处两侧绿地进行口袋公园规划设计，按照工程招标建设流程打造下穿桥口袋公园景观。满足群众休闲娱乐需求，提升城市整体形象。	<p>①1月-2月，已完成兰之陵市民公园球场、园路桥梁、停车位等基础建设；已确定下穿桥口袋公园选址，并完成规划设计方案、制作项目估算。</p> <p>③3月-4月，拓展兰之陵市民公园2万平方米建设作业面，园路广场铺装、公厕景点打造、大中乔灌木栽植同步推进；待县政府领导确认口袋公园施工方案后，按照要求完成详细图纸设计和预算，报送财政部门进行评审。</p> <p>④5月-6月，继续推进兰之陵市民公园1万平方米建设内容，同步进行地被小苗栽植工作，打造景点优质景观；按照工程项目建设流程，确定口袋公园中标单位，组织施工单位对接图纸，准备入场施工。</p> <p>⑤7月-8月，进行兰之陵市民公园0.7万平方米建设工作，地被小苗同步完成栽植，对现场进行细节收尾，对苗木进行夏季抗旱养护；下穿桥口袋公园内园区清表、整地，进行水电管网、土建基础等建设。</p> <p>⑥9月-10月，完成占地3.7万平方米兰之陵市民公园项目内容；完成下穿桥口袋公园0.5万平方米弱电、路面、景观设施等土建施工，进行大中乔木栽植。</p> <p>⑦11月，做好兰之陵市民公园养护工作；下穿桥口袋公园0.8万平方米进行乔灌木、地被小苗栽植，完成总占地1.3万平方米口袋公园建设。</p> <p>⑧12月，对公园进行日常养护，做好冬季苗木抗寒养护工作。</p>	<p>1、兰之陵市民公园因土地不符合建设要求，前期作业面现已拆除退耕还田。目前，根据县委县政府制定的城市总体发展规划，计划在其东侧建设“望之森林”花园，兰之陵公园改为其附属公园继续建设，主要为增加城市停车位，发挥停车方便作用。</p> <p>2、县政府领导已确认下穿桥口袋公园施工方案，公园详细图纸设计和预算正在制作中。</p>	推进正常	县综合行政执法局

编号	项目名称	任务目标	项目月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	牵头单位
9	第二实验中学校舍建设项目	优化学校布局,推进学校建设,着力解决老城区域中、小学学生上学难问题,规划建设第二实验中学(九年一贯制学校),新建小学教学楼两栋,小学综合楼一栋,初中教学楼两栋,初中综合楼一栋,报告厅一座,建筑面积39318平方米,配套建设300m跑道运动场、羽毛球场、篮球场、乒乓球等。建成后将增加初中生学位1980个、小学生学位1080个,解决学生就学问题。	<p>1月:完成B1/B2/A2教学楼、综合楼主体框架。</p> <p>2月:完成框架填砖,完成A1教学楼、办公楼基础回填。</p> <p>3月:完成B1/B2/A2教学楼、综合楼主体。完成A1教学楼、办公楼主体一层浇筑。</p> <p>4月:A1教学楼、办公楼、会议室完成主体二次结构,综合楼、A2教学楼、B1B2教学楼完成外墙保温,内墙抹灰</p> <p>5月:A1教学楼、办公楼、会议室完成外墙保温,内墙抹灰,综合楼、A2教学楼、B1B2教学楼完成外墙抹灰门窗</p> <p>6月:完成地砖铺设</p> <p>7月;完成内部装饰,配套建设,交付工程</p>	<p>1月份完成B1/B2/A2教学楼、综合楼主体框架;</p> <p>2月份完成框架填砖,完成A1教学楼、办公楼基础回填;</p> <p>3月份完成B1/B2/A2教学楼、综合楼主体,完成A1教学楼、办公楼主体一层浇筑。</p>	推进正常	县教育体育局
10	荀卿路新建路灯建设项目	在荀卿路段安装路灯560盏,有效提升我县道路照明质量,优化路域环境,方便群众生产生活,减少安全隐患。	<p>1.1月,完成工程工程设计、预算。</p> <p>2.2月,完成工程预算限价评审,招标公告发布等招标准备工作。</p> <p>3.3月,完成工程招标与路灯基础部分施工。</p> <p>4.4月,工程完工。</p>	工程招标完成。基础浇筑已完成。开挖电缆沟25000米,完成率96%。敷设电缆管25000米,完成率96%。	推进正常	县综合行政执法局

附件1-2

兰陵县2023年度重点民生实事项目推进情况表（1-3月份）（承接市级民生项目）

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
1	强化公益性岗位扩容提质	在做好去年开发安置的9337名城乡公益性岗位管理服务工作的基础上，再创设城乡公益性岗位9370个，全面完成省市下达的岗位开发任务。巩固脱贫攻坚成果，持续增强人民群众的获得感和幸福感。	①3月，对我县城乡公益性岗位需求情况、就业困难人员情况进行摸底调查，为岗位开发提供依据。 ②4月，制定城乡公益性岗位开发安置计划。 ③5月，发布城乡公益性岗位招聘公告。 ④6月，加强政策宣传，提高政策知晓率。 ⑤7月，组织人员报名申请，完成村级民主评议、公示工作。 ⑥8月，乡镇汇总公益性岗位报名信息，并完成初审。 ⑦9月，县里组织相关单位完成上报人员的信息审核工作。 ⑧10月，确定拟上岗人员，并完成岗前培训。 ⑨11月，签订劳务协议，安排人员分批次上岗。 ⑩12月，人员全部上岗并开展工作，完成上级开发任务。	1、做好2022年已开发的城乡公益性岗位人员管理及补贴发放工作。 2、对去年开发的第二批公益性岗位3440人开展培训，截至目前已完成全部公益性岗位人员的培训工作。 3、对我县城乡公益性岗位需求情况、就业困难人员情况进行摸底调查，为岗位开发提供依据。	推进正常	县人力资源社会保障局	
2	提高困难群众救助标准	自2023年1月起，调整全市城乡低保对象、特困人员等九类困难群体救助保障标准。将城乡低保标准再提高5%，同步按照城乡低保标准的1.3倍调整城乡特困人员基本生活标准。	1-12月，健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，加强日常监测，将符合条件的困难群众及时纳入救助范围，确保应保尽保、应救尽救，按月及时足额发放救助资金；9月底前完成提高标准目标。	1-3月累计新增城乡低保279户432人，特困人员150人。累计为19150户30265名城乡低保对象发放救助资金5010.24万元；为5699户5703名特困人员发放救助资金1903.7万元；为城乡低保家庭、特困人员发放电费补贴61.2万元。	推进正常	县民政局	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
3	开展残疾儿童康复救助。	依托各类定点康复机构，为279名残疾儿童提供集中康复救助服务。	<p>①1月，受理审批残疾儿童康复救助申请。</p> <p>②2月，受理审批残疾儿童康复救助申请，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量10%。</p> <p>③3月，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量20%。</p> <p>④4月，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量30%。</p> <p>⑤5月，预拨部分康复救助经费，加强康复救助项目监督管理。完成残疾儿童集中康复救助全年训练量40%。</p> <p>⑥6月，加强机构日常监管管理，调研指导定点康复机构承担康复救助项目情况，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量50%。</p> <p>⑦7月，对定点康复机构救助残疾儿童进行核实，并汇总反馈核实情况。完成残疾儿童集中康复救助全年训练量60%。</p> <p>⑧8月，指导定点康复机构为救助残疾儿童发放送训补贴，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量70%。</p> <p>⑨9月，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量80%。</p> <p>⑩10月，加强机构日常监管管理，按照资金拨付渠道对定点康复机构实施项目开展现场检查，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量90%。</p> <p>⑪11月，对新申请及协议期满的儿童康复机构开展评定工作，完成残疾儿童集中康复救助全年训练量100%，与定点康复机构结算康复救助资金，开展康复救助项目绩效评估。</p> <p>⑫12月，完成康复救助项目绩效评估。</p> <p>同时，自3月份开始，每月抽取20%残疾儿童满意度电话调查，进行满意度月通报。</p>	<p>审核完成279名残疾儿童康复救助申请，项目于2023年2月1日开始，2月、3月抽取20%残疾儿童满意度电话调查，进行满意度月通报。目前项目有序进行。</p>	推进正常	县残联	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
4	落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度	为 62871 名医疗救助对象落实参保分类资助、大病保险倾斜和医疗救助政策，分层分类提高年度救助限额，增强医疗救助托底保障功能。	<p>①4月，每月更新医保报销个人负担 20000 元，人员信息共享给乡村振兴局。</p> <p>②5月，民政局索取低保、五保、边缘家庭人员更新名单，及时比对录入系统。</p> <p>③6月，医保系统及时添加新增低保、五保低保边缘、贫困人口及删除退出。</p> <p>④7月，医保系统及时添加新增低保、五保低保边缘、贫困人口及删除退出。</p> <p>⑤8月，系统排查外地就医人员医疗救助补报人员政策落实情况。</p> <p>⑥9月，医保系统及时添加新增低保、五保低保边缘、贫困人口及删除退出。</p> <p>⑦10月，落实享受医疗救助政策人员，对享受医疗政策人员系统及时排查、及时补报。</p> <p>⑧11月，贯彻执行因病致贫重病患者依申请救助机制，强化医疗救助兜底功能。</p> <p>⑨12月，与产生医疗救助资金的各家医院对账拨付</p>	<p>1. 医保报销个人负担 20000 元，人员信息共享给乡村振兴局，共计 1270 人。</p> <p>2. 低保、五保、边缘家庭人员更新名单，已录入医保系统，退出人员已删除。</p> <p>3. 产生医疗救助资金的各家医院对账拨付。</p>	推进正常	县医保局	
5	扩增基础教育学位资源	第二实验中学拟建设小学教学楼两栋，小学综合楼一栋，初中教学楼两栋，初中综合楼一栋，报告厅一座，建筑面积 39318 平方米。项目建成后，新增加中学班级数 36 个、学位 1980 个；新增小学班级数 24 个、学位 1080 个。	<p>1月：主体在建。</p> <p>2月：主体在建。</p> <p>3月：主体在建。</p> <p>4月，A1 教学楼、办公楼、会议室完成主体二次结构，综合楼、A2 教学楼、B1B2 教学楼完成外墙保温，内墙抹灰。</p> <p>5月，A1 教学楼、办公楼、会议室完成外墙保温，内墙抹灰，综合楼、A2 教学楼、B1B2 教学楼完成外墙抹灰门窗。</p> <p>6月，完成地砖铺设。</p> <p>7月，完成内部装饰，配套建设，交付工程。</p>	B1/B2/A2 教学楼、综合楼主体完成；A1 教学楼、办公楼主体一层基本完成。	推进正常	县教育局	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
6	积极发展托育服务	新增3岁以下婴幼儿照护服务托位620个，每千人口托位数达到3.5个。加大托育服务供给，满足社会托育需求。	3月，组织全县托育机构填报国家托育信息统计 4-5月，对全县幼儿园收托情况进行摸底统计，制定备案计划 6-7月，实地检查验收，督促符合条件的托育机构进行备案，新增托位数达到200个 8-9月，汇总全县托育服务情况，总结托育服务半年工作成果，参与上级示范托育服务机构创建活动。 10-11月，备案托育机构达到8家，新增托位数达到500个。 12月，新增托位数达到620个，全部完成年度工作目标。	按照国家托育机构信息通知工作要求，组织全县托育机构填报《国家托育机构信息年报》。对托育机构填报数据进行全面质控，审核上报。	推进正常	县卫健局	
7	开展适龄妇女“两癌”检查	2023年为48800名适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌免费检查服务，提升适龄人群健康水平。	3-4月：筹备阶段，配齐检查所需试剂耗材等物资材料；制定2023年度两癌检查工作通知； 5月：检查2440人，完成年度计划的5%； 6月：检查4880人，完成年度计划的10%； 7月：检查12200人，完成年度计划的25%； 8月：检查19520人，完成年度计划的40%； 9月：检查29280人，完成年度计划的60%； 10月：检查39040人，完成年度计划的80%； 11月：检查46360人，完成年度计划的95%； 12月：检查48800人，完成年度计划的100%。	筹备两癌检查所需试剂耗材等物资材料；分配各定点筛查机构年度筛查数量，拟定2023年度两癌检查工作通知。	推进正常	县卫健局	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
8	开展适龄妇女“两癌”救助	救助各级低收入“两癌”妇女 50 人	<ul style="list-style-type: none"> ①1月将咨询“两癌”救助者转到乡镇，告知提前准备材料； ②2月将咨询“两癌”救助者转到乡镇，告知提前准备材料； ③通知各个乡镇整理国家级“两癌”救助证明材料 ④向市里提交国家级“两癌”材料，申请名额 ⑤通知各个乡镇继续收集“两癌”救助证明材料 ⑥通知各个乡镇继续收集“两癌”救助证明材料 ⑦通知各个乡镇继续收集“两癌”救助证明材料 ⑧通知各个乡镇继续收集“两癌”救助证明材料 ⑨整理各个乡镇报送的“两癌”救助证明材料 ⑩整理各个乡镇报送的“两癌”救助证明材料 ⑪整理各个乡镇报送的“两癌”救助证明材料 ⑫实施各级“两癌”救助款的发放 	已通知各个乡镇整理国家级“两癌”救助证明材料。	推进正常	县妇联	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
9	医保经办便民服务	加快推动医保服务标准化、规范化、便利化建设，优化医保经办流程和异地就医结算等。促进便民服务体系不断完善。	<ul style="list-style-type: none"> ①1月积极开展跨省异地就医手工报销线上报销试点 ②2月优化异地就医服务，提高住院跨省联网结算率 ③3月统计住院跨省联网结算情况，总结经验。 ④探索开展外出异地就医自动备案 ⑤5月督促检查外出异地就医自动备案实施情况 ⑥6月优化生育保险经办。 ⑦7月督导检查生育保险经办情况 ⑧8月灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围 ⑨9月督导检查灵活就业人员生育保险报销情况 ⑩10月落实职工和居民三孩待遇，主动联系公安系统、卫健系统。 ⑪11月统计检查三孩待遇落实情况。 ⑫12月完善医保经办便民服务体系。 	<p>1.1月跨省异地就医手工报销线上报销试点开展</p> <p>2.2月采取措施，提高住院跨省联网结算率</p> <p>3.3月总结住院跨省结算率情况，积极向群众解答跨省联网结算有关政策。</p>	推进正常	县医保局	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
10	推进“四好农村路”建设	2023年度计划总投资32000万元；延伸通达工程32公里；改造提升工程83公里；安保工程32公里；路面状况改善工程195公里；危桥改造大桥1座，中桥1座。	1-3月份完成10公里路面施工，桥梁桥基施工，路基施工，剩余道路图纸设计。 4-6月份完成55公里路面施工，桥梁桥基施工。项目招标，进场施工。 7-9月完成35公里路面施工，桥梁板吊装，桥面施工。 10-12月完成15公里路面施工，安防设施施工，工程收尾，项目验收。	路网延伸通达完成3.2公里，路网改造提升19.2公里，吴坦河大桥、花园中桥开工建设，正在进行桩基施工，完成农村公路改善工程96公里。	推进正常	县交通运输局	
11	提升公共文化设施	新建城市书房1处，提档升级村（社区）综合性文化服务中心、文化小广场各145个。	①一季度完成村（社区）综合性文化服务中心升级30处，文化小广场30处。 ②二季度完成村（社区）综合性文化服务中心升级40处，文化小广场40处。 ③三季度完成村（社区）综合性文化服务中心升级40处，文化小广场40处。 ④四季度完成村（社区）综合性文化服务中心升级35处，文化小广场35处。 （备注：根据每个月工作安排，完成数量有浮动，年底前全部完成）	城市书房已完成选址工作，提档升级村（社区）综合性文化服务中心34个，文化小广场33个。	推进正常	县文化和旅游局	

序号	项目名称	任务目标	月度计划	1-3月项目推进情况	工作成效	县级牵头单位	备注
12	丰富群众文化生活	组织开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 600 场	①一季度完成 130 场。 ②二季度完成 180 场。 ③三季度完成 160 场。 ④四季度完成 130 场。 （备注：根据每个月工作安排，完成数量有浮动，年底前全部完成）	1-3 月开展“戏曲进乡村”135 场	推进正常	县文化和旅游局	
13	完善全民健身设施	新建村级文体广场 130 处，更新 70 处。建成吴坦河体育公园。	2 月，吴坦河体育公园本年度开工建设。4 月，新建健身广场 10 处、更新健身广场 20 处。7 月，新建健身广场 60 处，更新健身广场 20 处。9 月，吴坦河体育公园工程竣工验收。11 月，新建健身广场 60 处。12 月，更新健身广场 30 处。	吴坦河体育公园本年度开工建设	推进正常	县教体局	

